

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Kvillebäcken 76:1	Byggnadens adress Jöns Rundbäcks Plats mfl	Postnr 417 23	Ort Göteborg
Byggnadsägaren BRF Trädriket	Postadress	Postnr 417 23	Ort Göteborg
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Florian Damgaard	Telefonnr 031-743 36 67	Fax / e-post Florian.Damgaard@sbc.se	
Internt byggnadsnamn Hus A-E	Internt byggnadsnr	Verksamhet Bostäder	BRA i m ² 91
			Ant. Lgh 91
			Ant. lokaler

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
JRP 1 + LGH	1	2023-08-21	EG		2026-08-21	B1	
JRP 2 + LGH	1	2023-08-22	EG		2026-08-22	B2	
JRP 3 + LGH	1	2023-08-23	EG		2026-08-23	B3	
SVG 7 + LGH	1	2023-08-24	G		2026-08-24	B4	
RBG 6 + LGH	1	2023-08-25	G		2026-08-25	B5	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.


☐ JA

☒ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Separata enhetsaggregat av typ Swegon Casa R85 i varje lägenhet.

Aggregat som försörjer garage och gemensamma ytor ingår ej i denna besiktning.

Besiktningsman Tobias Hagel	Telefon nr 0735-19 38 00	Fax / e-post tobias.hagel@athivast.se	
Företag ATH i Väst AB	Postadress Klangfärgsgatan 11	Postnr 426 52	Ort Göteborg
Certifieringsorgan Swedcert/Kiwa	Cert.nummer 08009	Giltighetstid 2025-01-29	Behörighetsnivå Behörighet K
Ort, Datum för underskrift 2023-09-12	Namnteckning 		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
549	JRP 1 + LGH	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Kvillebäcken 76:1		FTX	1	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF	F	2016	Badrum	25/25 30/30	Se Bilaga L	Lägenheter
2	TF	T	2016	Badrum	25/25 30/30	Se bilaga L	Lägenheter
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☐ Ritningar	3.6	Lagerfel LGH 1101		2
	1.2	☐ DU-instruktioner				
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föreoreningar				
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel				
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX				
	2.5	☐ Fläktdel				
	2.6	☐ Kanaler				
	2.7	☐ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☒ Fläktar				
	3.7	☐ Luftflöden				
3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet				
3.9	☐ Don					
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2023-08-21	
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2026-08-21	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
549	JRP 2 + LGH	B2

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Kvillebacken 76:1		FTX	1	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	FF	F	2016	Badrum	25/25 30/30	Se Bilaga L	Lägenheter
2	TF	T	2016	Badrum	25/25 30/30	Se Bilaga L	Lägenheter
3							
4							
5							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar			Utfall
1.1	☐ Ritningar	3.5	Display lyser rött ingen text och ingen reaktion vid knapptryck I LGH 1303.			2
1.2	☐ DU-instruktioner					
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll					
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll					
1.5	☐ Övrigt					
2	Föreningar					
2.1	☐ Uteluftskanal					
2.2	☐ Filterdel					
2.3	☐ Batterier					
2.4	☐ VVX					
2.5	☐ Fläkt					
2.6	☐ Kanaler					
2.7	☐ Don					
2.8	☐ Rensningsmöjligheter					
2.9	☐ Fläktrum					
2.10	☐ Övrigt					
3	Funktioner					
3.1	☐ Filterdel					
3.2	☐ Batterier					
3.3	☐ VVX					
3.4	☐ Spjäll					
3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning					
3.6	☐ Fläktar					
3.7	☐ Luftflöden					
3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet				
3.9	☐ Don					
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktning		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktning	2023-08-22	
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktning	2026-08-22	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktning		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
549	JRP 3 + LGH	B3

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Kvillebäcken 76:1		FTX	1	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF	F	2016	Badrum	25/25 30/30	Se Bilaga L	Lägenheter
2	TF	T	2016	Badrum	25/25 30/30	Se Bilaga L	Lägenheter
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☐ Ritningar	3.7	Inget tilluftsflöde i vardagsrum LGH 1501.	2	
	1.2	☐ DU-instruktioner				
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt	3.7	Generellt låga och ojämna flöden, bör injusteras.	0	
	2	Föroreningar				
	2.1	☐ Utluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel				
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX				
	2.5	☐ Fläktdel				
	2.6	☐ Kanaler				
	2.7	☐ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
3.8	☐ Kanaler					
3.9	☐ Don					
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet				
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2023-08-23	
	☒ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2026-08-23	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
549	SVG 7 + LGH	B4

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Kvillebäcken 76:1		FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF	F	2016	Badrum	25/25 30/30	Se Bilaga L	Lägenheter
2	TF	T	2016	Badrum	25/25 30/30	Se Bilaga L	Lägenheter
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☐ Ritningar				
	1.2	☐ DU-instruktioner				
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föroreningar				
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel				
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX				
	2.5	☐ Fläktdel				
	2.6	☐ Kanaler				
	2.7	☐ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet				
3.9	☐ Don					
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2023-08-24	
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2026-08-24	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		
						

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
549	RBG 6 + LGH	B5

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Kvillebäcken 76:1		FTX	1	G


Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF	F	2016	Badrum	25/25 30/30	Se Bilaga L	Lägenheter
2	TF	T	2016	Badrum	25/25 30/30	Se Bilaga L	Lägenheter
3							
4							
5							

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar			Utfall
1.1	☐ Ritningar	3.7	Generellt låga och ojämna flöden, bör justeras.			0
1.2	☐ DU-instruktioner					
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll					
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll					
1.5	☐ Övrigt					
2	Föreningar					
2.1	☐ Utluftskanal					
2.2	☐ Filterdel					
2.3	☐ Batterier					
2.4	☐ VVX					
2.5	☐ Fläkt					
2.6	☐ Kanaler					
2.7	☐ Don					
2.8	☐ Rensningsmöjligheter					
2.9	☐ Fläktrum					
2.10	☐ Övrigt					
3	Funktioner					
3.1	☐ Filterdel					
3.2	☐ Batterier					
3.3	☐ VVX					
3.4	☐ Spjäll					
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning					
3.6	☐ Fläktar					
3.7	☒ Luftflöden					
3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet				
3.9	☐ Don					
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Bruksynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktning		
	☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktning	2023-08-25	
	☐ Ombesiktning	☒ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktning	2026-08-25	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktning		
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		

Aggregatprotokoll

		Referensnummer 549	Systemnummer LB+LGH	E1
E1	Fastighetsbeteckning Kvillebäcken 76:1	Byggnadens adress Jöns Rundbäcks Plats mfl	Byggnadsnr	Sidnr. 1
	Datum 2023-08-25	Besiktningsman Tobias Hagel	Signatur 	

Tilluft

E2	Agg.benämning *		LB+LGH TF				Motordata		Helfart	Delfart
	Fabrikat		Swegon				Fabrikat, typ		EBM G3G146	
	Typ		Casa R85				Varvtal n/min		2150/r	
	Placering		Badrum i varje lägenhet				P Märkeffekt kW *			
	Betjäna		Separata lägenhetsaggregat.				Pmätt effekt kW			
			Delfart		Helfart		Märkström A		0.9A	
	Drifttimmar/vecka*				168		Driftström A			
			Projekterat värde		Uppmätt värde		cos φ			
	q tot l/s				Se Bilaga L		Frekvens Hz uppmätt flöde			
	pt Pa				+	-	n _{fl} Fläktvarvtal n/min			
	pk Pa				+	-	Fläktskiva:diam mm		Direktdriven	
	Δp värmebatteri Pa						Motorskiva:diam mm			
	Δp kylbatteri Pa						Fläkthjul, typ		Framåtböjda	
	Δp efter filter Pa									
	Δp vvx Pa						VVX TYP		Roterande	
	Tillufttemp behandl °C						Anmärkning:			
Filter Tot area m ²		0,00	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar			
Typ/Klass										
Typ/Klass										

Frånluft


E3	Agg.benämning *		LB+LGH FF				Motordata		Helfart	Delfart
	Fabrikat		Swegon				Fabrikat, typ		EBM G3G146	
	Typ		Casa R85				Varvtal n/min		2150/r	
	Placering		Badrum i varje lägenhet				P Märkeffekt kW *			
	Betjäna		Separata lägenhetsaggregat.				Pmätt effekt kW			
			Delfart		Helfart		Märkström A		0.9A	
	Drifttimmar/vecka*						Driftström A			
			Projekterat värde		Uppmätt värde		cos φ			
	q tot l/s				Se Bilaga L.		Frekvens Hz uppmätt flöde			
	pt Pa				+	-	n _{fl} Fläktvarvtal n/min			
	pk Pa				+	-	Fläktskiva:diam mm		Direkt driven	
	Δp värmebatteri Pa						Motorskiva:diam mm			
	Δp kylbatteri Pa						Fläkthjul, typ		Framåtböjda	
	Δp efter filter Pa						Anmärkning:			
	Δp vvx Pa									
	Frånlufttemp °C									
Filter		Tot area m ²	0,00	Ant. filter	Höjd(cm)	Bredd(cm)	Djup(cm)	Antal påsar		
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s		#VÄRDEFEL!								

$$SFP_v = \frac{\Sigma P_{mätt}}{q_{Max}}$$

*Obligatoriskt fält för att uppfylla OKV 1

Uppgifterna bör dock främst framgå av bil L1

Fyll i alla gråa fält för att beräkna SFP_v



LUFTFLÖDESPROTOKOLL

Sida:

1

System: **LB+LGH**

Datum:

2023-08-21

Signatur:

EF+DS

Adress: Jöns Rundbäcks Plats 1

Plan:

1-5

Projektnr

549

Objekt: BRF Trädriket


Mätfel:

10%

MÄTPUNKT		TILLUFT				FRÅNLUFT			
		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)	
Nr.			Inst.	Proj.	Uppm.	Typ	Inst.	Proj.	Uppm.
1501	Bad							15	16
	Kök/V-rum			25	25			10	10
1502	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	15			10	10
	Sov			10	9				
1503	Bad							15	15
	Kök/V-rum			10	15			15	15
	Sov 1			10	12				
	Sov 2			10	8				
1401	Bad							15	15
	Kök/V-rum			25	25			10	11
1402	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	15			10	10
	Sov			10	10				
1403	Bad							15	16
	Kök/V-rum			10	10			15	15
	Sov 1			10	10				
	Sov 2			10	10				
1301	Bad							15	15
	Kök/V-rum			25	25			10	10
1302	Bad							15	16
	Kök/V-rum			15	18			10	10
	Sov								
1303	Bad							15	15
	Kök/V-rum			10	10			15	15
	Sov 1			10	10				
	Sov 2			10	10				
Summa:				230	237	Summa			

Mätmetoder:

Noteringar och övrig information:



10%


Noteringar och övrig information:

 Albrechtson Tanner Hagel	LUFTFLÖDESPROTOKOLL				Sida:	1
	System:	LB+LGH			Datum:	23-08-22
	Adress:	Jöns Rundbäcks Plats 2	Plan:	1-5	Signatur:	EF+DS
	Objekt:	BRF Trädriket			Projektnr	549
					Mätfel:	10%

MÄTPUNKT		TILLUFT				FRÅNLUFT			
		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)	
Nr.			Inst.	Proj.	Uppm.	Typ	Inst.	Proj.	Uppm.
1501	Bad							17	15
	Kök/V-rum			15	15			10	10
	Sov			10	11				
1502	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	14			10	10
	Sov			10	11				
1503	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	15			10	10
	Sov			10	10				
1401	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	15			10	10
	Sov			10	11				
1402	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	15			10	11
	Sov			10	11				
1403	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	15			10	13
	Sov			10	12				
1301	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	15			10	10
	Sov			10	Ej Å				
1302	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	15			10	10
	Sov			10	12				
1303	Bad							15	9
	Kök/V-rum			15	8			10	5
	Sov			10	8				
Summa:				225	213	Summa			

Mätmetoder:	
-------------	--

Noteringar och övrig information:
1303 - Display lyser rött ingen text och ingen reaktion vid knapptryck.



2

System: **LB+LGH**

2023-08-22

VT

Adress: Jöns Rundbäcks Plats 2

Plan:

1-5

Projektname	Projektziele	Projektorganisation	Projektbudget	Projektzeitplan	Projektstatus	Projektabschluss
Projekt A	...	...	...	...	...	...
Projekt B	...	...	...	...	...	...
Projekt C	...	...	...	...	...	...
Projekt D	...	...	...	...	...	...
Projekt E	...	...	...	...	...	...
Projekt F	...	...	...	...	...	...
Projekt G	...	...	...	...	...	...
Projekt H	...	...	...	...	...	...
Projekt I	...	...	...	...	...	...
Projekt J	...	...	...	...	...	...
Projekt K	...	...	...	...	...	...
Projekt L	...	...	...	...	...	...
Projekt M	...	...	...	...	...	...
Projekt N	...	...	...	...	...	...
Projekt O	...	...	...	...	...	...
Projekt P	...	...	...	...	...	...
Projekt Q	...	...	...	...	...	...
Projekt R	...	...	...	...	...	...
Projekt S	...	...	...	...	...	...
Projekt T	...	...	...	...	...	...
Projekt U	...	...	...	...	...	...
Projekt V	...	...	...	...	...	...
Projekt W	...	...	...	...	...	...
Projekt X	...	...	...	...	...	...
Projekt Y	...	...	...	...	...	...
Projekt Z	...	...	...	...	...	...

549

Objekt:	BRF Trädriket
---------	---------------

Mätfel:

10%

Mätmetoder:


Noteringar och övrig information:

 Albrechtson Tanner Hagel	LUFTFLÖDESPROTOKOLL				Sida:	1
	System:	LB+LGH			Datum:	23-08-23
	Adress:	Jöns Rundbäckes Plats 3	Plan:	1-5	Projektnr:	549
	Objekt:	BRF Trädriket			Mätfel:	10%

MÄTPUNKT		TILLUFT				FRÅNLUFT			
		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)	
Nr.			Inst.	Proj.	Uppm.	Typ	Inst.	Proj.	Uppm.
1501	Bad							15	9
	Kök/V-rum			15	0			10	3
	Sov			10	1				
1502	Bad							15	12
	Kök/V-rum			15	8			10	10
	Sov			10	8				
1503	Bad							15	12
	Kök/V-rum			15	4			10	6
	Sov			10	3				
1401	Bad							15	10
	Kök/V-rum			15	5			10	6
	Sov			10	6				
1402	Bad							15	12
	Kök/V-rum			15	7			10	9
	Sov			10	5				
1403	Bad							15	16
	Kök/V-rum			15	13			10	11
	Sov			10	11				
1301	Bad							15	12
	Kök/V-rum			15	7			10	6
	Sov			10	7				
1302	Bad							15	12
	Kök/V-rum			15	7			10	8
	Sov			10	6				
1303	Bad							15	12
	Kök/V-rum			15	7			10	5
	Sov			10	5				
Summa:				225	110	Summa			

Mätmetoder:	
-------------	--

Noteringar och övrig information:



Sida:

2

System: **LB+LGH**

Datum:

23-08-23

Signatur:

EF+DS

Adress:	Jöns Rundbäcks Plats 3
---------	------------------------

Plan:

1-5

Projektname	
-------------	--

549


Objekt:	BRF Trädriket
---------	---------------

Mätfel:

10%

Mätmetoder:	
-------------	--

Noteringar och övrig information:



10%

Noteringar och övrig information:

LUFTFLÖDESPROTOKOLL

Sida:

2

System: **LB+LGH**

Datum: 23-08-25

Signatur: DS+EF

Adress: Rundbäcksgatan 6

Plan: 1-5

Projektnr: 549


Objekt: BRF Trädriket

Mätfel: 10%

MÄTPUNKT		TILLUFT				FRÅNLUFT			
		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)	
Nr.			Inst.	Proj.	Uppm.	Typ	Inst.	Proj.	Uppm.
1304	Bad							15	10
	Kök/V-rum			15	8			10	6
	Sov 1			10	4				
	Sov 2			8	Ej M				
	Klk							3	2
1201	Bad							15	6
	Kök/V-rum			15	10			10	9
	Sov			10	10				
1202	Bad							15	10
	Kök/V-rum			15	9			10	11
	Sov			10	7				
1203	Bad							15	7
	Kök/V-rum			15	10			10	5
	Sov 1			10	5				
	Sov 2			8	4				
	Klk							3	2
1204	Bad							15	12
	Kök/V-rum			15	8			10	6
	Sov 1			10	6				
	Sov 2			8	4				
	Klk							3	2
1101	Bad							15	7
	Kök/V-rum			15	9			10	9
	Sov			10	7				
1102	Bad							15	10
	Kök/V-rum			15	9			10	7
	Sov			10	8				
		Summa:		199	118		Summa	184	121

Mätmetoder:

Noteringar och övrig information:



Noteringar och övrig information:



Sida:

1

System: **LB+LGH**

Datum:

23-08-24

Signatur:

EF+DS

Adress:	Solventilsgatan 7
---------	-------------------

Plan:	1-5
-------	-----

Projektnr	
-----------	--

549

Objekt:	BRF Trädriket
---------	---------------

Mätfel:

10%

Mätmetoder:	
-------------	--



LUFTFLÖDESPROTOKOLL

Sida:

2

System: **LB+LGH**

Datum: 23-08-24

Signatur: EF+DS

Adress: Solventilsgatan 7

Plan: 1-5

Projektnr: 549

Objekt: BRF Trädriket

Mätfel: 10%

MÄTPUNKT		TILLUFT				FRÅNLUFT			
		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)		Don eller mätanordning		Luftflöde (l/s)	
Nr.			Inst.	Proj.	Uppm.	Typ	Inst.	Proj.	Uppm.
1404	Bad							15	14
	Kök/V-rum			15	10			10	10
	Sov			10	8				
1304	Bad							15	10
	Kök/V-rum			15	10			10	13
	Sov			10	9				
1201	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	11			10	10
	Sov 1			10	8				
	Sov 2			8	7				
	Klk							3	4
1202	Bad							15	15
	Kök/V-rum			15	10			10	9
	Sov 1			10	8				
	Sov 2			8	7				
	Klk							3	5
1203	Bad							15	11
	Kök/V-rum			15	9			10	6
	Sov			10	9				
1204	Bad							15	14
	Kök/V-rum			15	13			10	10
	Sov			10	11				
1101	Bad							15	12
	Kök/V-rum			15	10			10	9
	Sov 1			10	8				
	Sov 2			8	8				
	klk							3	6
		Summa:		199	156		Summa	184	173

Mätmetoder:

Noteringar och övrig information:

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kvillebäcken 76:1		Jöns Rundbäcks Plats mfl	
Internt byggnadsnamn			
Hus A-E			
Systemnr			
LB+LGH			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Tobias Hagel	2023-08-21	Göteborg 2023-09-12	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2026-08-21		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
ATH i Väst AB	Behörighet K	Swedcert/Kiwa	08009

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden